

Referencia del Acreedor	Nombre del Programa/Proyecto	Deudor/Garante	Organismo Ejecutor	Moneda del Préstamo	Monto Equivalente en US\$	Número de ley	Fecha Suscripción del Contrato	Fecha de Aprobación de ley	Monto desembolsado acumulado en la fuente externa a enero 2026 (en US\$)	Monto pendiente por desembolsar en la fuente externa (en US\$)	Total pagado acumulado por comisiones de compromiso (en US\$)	Total pagado acumulado por principal (en US\$)	Total pagado acumulado por intereses (en US\$)	Fecha límite de desembolso vigente	Cantidad de prórrogas otorgadas al período de desembolso	% de Avance financiero al 31.01.2026	% de Avance físico al 31/12/2025 (según UE)	Estatus del programa/proyecto según DGGDP al 31-12-2025
GOBIERNO																		
BCIE 2198	Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón	GOBNO	AYA/SENARA	USD	55 080 000,00	9690	7/1/2019	27/6/2019	36 620 000,00	18 460 000	0,00	940 666,67	1 846 343,91	26/6/2026	1	66,49%	45,89%	
BCIE 2220	Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)	GOBNO	SENARA	USD	425 000 000,00	10230	4/4/2022	11/5/2022	112 700 714,50	312 299 285,50	3 704 732,70	0,00	198 980,54	14/2/2030	0	26,52%	11,29%	
BCIE 2317	Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI)	GOBNO	CNE	USD	700 000 000,00	10456	15/3/2023	28/2/2024	207 564 110,88	492 435 889,12	2 432 366,57	0,00	11 109 203,82	17/6/2030	0	29,65%	26,55%	
BID 3071/OC-CR	Programa de Infraestructura de Transporte	GOBNO	MOPT	USD	400 000 000,00	9283	3/4/2014	13/11/2014	318 000 000,00	82 000 000,00	13 236 462,77	81 860 541,06	54 193 070,30	12/11/2026	3	79,50%	65,91%	
BID 3072/CH-CR	Programa de Infraestructura de Transporte			USD	50 000 000,00				30 000 000,00	20 000 000,00	2 077 699,66	8 033 465,60	5 264 652,74			60,00%		
BID 4507/OC-CR	Programa Red Vial Cantonal II	GOBNO	MOPT	USD	144 036 000,00	8982	20/9/2018	5/10/2011	139 989 292,25	4 046 707,75	2 962 706,92	10 842 499,67	15 520 198,63	24/4/2026	2	97,19%	98,00%	
BID 4864/OC-CR	Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público-Privadas	GOBNO	MOPT	USD	125 000 000,00	9899	18/3/2020	29/9/2020	81 500 000,00	43 500 000,00	2 613 807,90	0,00	6 246 266,61	29/9/2027	1	65,20%	77,93%	
BID 4871/OC-CR	Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia	GOBNO	MJP	USD	100 000 000,00	9968	17/3/2020	17/3/2021	64 923 616,76	35 076 383,24	2 299 845,09	0,00	3 233 957,92	17/3/2027	1	64,92%	64,73%	
BID 5823/OC-CR	Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: Conectividad Resiliente	GOBNO	MOPT	USD	225 000 000,00	9899	10/1/2024	29/9/2020	8 347 875,31	216 652 124,69	1 995 335,03	0,00	222 395,18	10/1/2029	0	3,71%	14,91%	
BIRF 9075-CR	Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario	GOBNO	MH	USD	141 640 000,00	9922	6/4/2020	23/11/2020	24 385 253,94	117 254 746,06	2 398 180,20	0,00	2 657 195,88	30/10/2027	1	17,22%	50,38%	
BIRF 9502-CR	Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO)	GOBNO	CNE	USD	160 000 000,00	10622	19/9/2023	9/12/2024	N/A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24/3/2026	0	0,00%	N/A	N/A
JICA CR-P5-2	Proyecto Geotérmico Borinquen I ^{1/}	ICE / GOBNO	ICE	JPY	168 455 505,87	9254	20/6/2017	4/8/2014	43 271 708,99	125 183 796,88	4 628 900,41	0,00	1 115 931,75	27/9/2026	0	25,69%	50,83%	
TOTAL en US\$					2 694 211 505,87				1 067 302 572,63	1 626 908 933,24	38 350 037,25	101 677 173,00	101 608 197,28					

Referencia del Acreedor	Nombre del Programa/Proyecto	Deudor/Garante	Organismo Ejecutor	Moneda del Préstamo	Monto Equivalente en US\$	Número de ley	Fecha Suscripción del Contrato	Fecha de Aprobación de ley	Monto desembolsado acumulado en la fuente externa a enero 2026 (en US\$)	Monto pendiente por desembolsar en la fuente externa (en US\$)	Total pagado acumulado por comisiones de compromiso (en US\$)	Total pagado acumulado por principal (en US\$)	Total pagado acumulado por intereses (en US\$)	Fecha límite de desembolso vigente	Cantidad de prórrogas otorgadas al periodo de desembolso	% de Avance financiero al 31/01/2026	% de Avance físico al 31/12/2025 (según UE)	Estatus del programa/proyecto según DGGDP al 31-12-2025
OTROS SECTORES																		
BCIE 2129	Proyecto de Reducción de Agua No Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética en el GAM	AYA	AYA	USD	130 000 000,00	N/A	12/8/2015	N/A	50 000 000,00	80 000 000,00	3 084 902,54	8 743 526,83	3 592 099,33	12/08/2029	2	38,46%	62,12%	
BCIE 2164	Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario de Juanito Mora de Puntarenas	AYA	AYA	USD	154 562 390,29	N/A	4/5/2018	N/A	61 354 499,49	93 207 890,80	0,00	3 343 085,42	8 091 308,04	30/10/2027	1	39,70%	51,95%	
BCIE 2188-A	Programa Acueductos y Alcantarillados en Ciudades Costeras (PAACC)	AYA	AYA	USD	111 128 810,00	N/A	7/5/2019	N/A	16 942 470,00	94 186 340,00	1 404 655,16	0,00	1 309 814,27	28/04/2026	0	15,25%	17,51%	
TOTAL en US\$					395 691 200,29				128 296 969,49	267 394 230,80	4 489 557,70	12 086 612,25	12 993 221,64					
GRAN TOTAL en US\$					3 089 902 706,16				1 195 599 542,12	1 894 303 164,04	42 839 594,95	113 763 785,25	114 601 418,92					
APOYO PRESUPUESTARIO																		
CCR 1037 01 P	Programa de Apoyo Presupuestario para la Implementación de la Política Agroambiental y la Iniciativa Agropaisajes Sostenibles ^{2/}	GOBNO	MH	EUR	119 060 000,00	10772	12/8/2024	16/10/2025	58 188 188,18	60 871 811,82	0,00	0,00	0,00	13/12/2026	0	48,87%	N/A	N/A
TOTAL					119 060 000,00				58 188 188,18	60 871 811,82	0,00	0,00	0,00					

Fuente: Base de datos SIGADE v. 6.2 / Informes de unidades ejecutoras y coordinadoras.

Notas:

1/ El monto equivalente en dólares para el caso de los proyectos financiados con el JICA se obtiene utilizando el tipo de cambio del 31/01/2026: ₡154,29 x US\$1.

2/ El monto equivalente en dólares se obtiene utilizando el tipo de cambio del 31/01/2026: EUR€1,00 x US\$1,1906. A su vez, el monto desembolsado se obtiene utilizando el tipo de cambio del dólar (USD\$) del día del desembolso.

N/A= No aplica